



आरूघाट गाउँपालिका, गोरखा जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	६,९५४									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	६,९५४	६,५५५	३९९	३९९			लाभग्राही, आरूघाट गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	६,५५५	६,५५५	०	३९९			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	६,५५५	५,८२१	७३४		१,१३३	लाभग्राही र आरूघाट गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	६,५५५	५,८०६	७४९		१,१४८	लाभग्राही, आरूघाट गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	६,५५५	५,६६८	८८७		१,२८६	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	५,६६८	४,४७१	१,१९७		२,४८३	लाभग्राही र आरूघाट गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	५,६६८	४,४६१	१,२०७		२,४९३	लाभग्राही, आरूघाट गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			

आरूघाट गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

	भुक्तानी संख्या	५,६६८	४,२२१	१,४४७			२,७३३	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या										
	पहिलो किस्ता										
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	७८३	३८०	४०३			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	३११					
प्रवलीकरण संख्या	६९					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	५	Chhappgau,Shyamchet,Dhorchet(Syong Tol),Pakhure,Bhalchhope(Rana Gau) घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ०,-१,-			immediate surface drainage managemen, erosion control measures, gabion and check wall along the gully are recommended,Immediate drainage management,
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	३				diversion channel
सानुपर्ने बस्ति	१				construction, plantation and detail further investigation are recommended ,Partial
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					relocation; 1 HH need to relocate, immediate mitigations like, drainage

आरूघाट गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					management, trimming of failed slope and engineering structures are recommended.
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					plantation, surface drainage management are recommended, bio-engineering/grass plantation, surface drainage management,
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					river training works are recommended

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	५६					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

<p>कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lack of youth workers - Lack of Trained Masons
--

आरूघाट गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

<p>उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lack of Saal wood - Lack of OPC cement
<p>सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huge gap in supply of wood (Saal Wood) - Gap in cement, rebar and brick - Available local materials

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Aarughat Bazar, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	१४१,७९५	yes	1800	300	100	
• गिट्टी	घन मि.	१७,५०६	n/a	8000	n/a	n/a	
• बालुवा	घन मि.	१९,१९०	n/a	7000	n/a	n/a	
• काठ	क्यू फिट	४७०,७०८					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		yes	1000	200	n/a	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	१६६,५४२	no	1200	200	n/a	
• रड	किलो ग्राम	१,८४३,८७७	n/a	n/a	n/a	n/a	
• जस्ता पाता	बन्डल	१९,१७१					
• इट्टा	गोटा	३,१८६,२३४					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डेटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका

सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		6	n/a	n/a				
सव-इन्जिनियर		6	0	n/a				
अ.सव-इन्जिनियर		7	0	n/a				
डकर्मी	समग्रमा	2000	0	n/a				
	७-दिने तालिम	800	0	n/a				
	५०-दिने तालिम	1500	0	n/a				
सिकर्मी								

ज्यामी								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

<p>समस्या / चुनौतिहरु</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilitate in time and efficient construction of houses - Facilitate safer building and earthquake resistant houses - Focus on sustainable reconstruction <p>यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका10_24%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lack of human resources(skilled masons) -Lack of infrastructure such as transportation problems to take construction material in construction site <p>यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका<10% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।</p> <ul style="list-style-type: none"> - They already have home/their relative have home at another place. - Reluctant to leave as they have spent their life at their old houses. <p>बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा</p> <ul style="list-style-type: none"> Delay in tranche distribution Not given proper information <p>समाधानका उपायहरु</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Loan facility to beneficiary 2. Technical assistance 3. Proper Technical and resource management

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

आरूघाट गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

आरूघाट गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

तयार पार्ने

नाम:

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क:

पेश गर्ने

नाम: रुकुदेव खनाल

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५०१००४४



स्वीकृत गर्ने:

नाम:

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क:

गुर्मा बहादुर दाहाल
अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५०४३०३४